



OBRA : REFORMA QUADRA - VALENÇA
ORÇAMENTO : REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL : IFBAIANO – VALENÇA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL	QUINZENA 01		QUINZENA 02		QUINZENA 03		QUINZENA 04	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
01.01	PLACA DE OBRA	836,67	100,00%	836,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
01.02	BARRACÃO	6.503,65	100,00%	6.503,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
01.03	ESCAVAÇÕES	350,40	100,00%	350,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
01.04	RETIRADAS	4.102,63	100,00%	4.102,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
01.05	ATERRO	3.857,76	100,00%	3.857,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
01.06	TRANSPORTE DE ENTULHO	177,05	100,00%	177,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
01.07	LIMPEZA	858,45	100,00%	858,45	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2	PAVIMENTAÇÃO									
02.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO	344,30	0,00%	0,00	100,00%	344,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00
02.02	LASTRO DE CONCRETO	533,88	0,00%	0,00	100,00%	533,88	0,00%	0,00	0,00%	0,00
02.03	PISO DE CONCRETO	45.944,76	0,00%	0,00	100,00%	45.944,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00
3	ALAMBRADO									
03.01	ALAMBRADO	33.885,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	16.942,80	50,00%	16.942,80
4	PINTURA									
04.01	PINTURA DE PISO	6.065,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	3.032,65	50,00%	3.032,65
04.02	PINTURA FAIXAS DE DEMARCAÇÃO	7.517,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	3.758,53	50,00%	3.758,53
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
05.01	ELETRODUTOS	4.573,80	100,00%	4.573,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
05.02	POSTES	9.731,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.731,58	0,00%	0,00
05.03	DISJUNTORES	2.762,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.762,47	0,00%	0,00
05.04	CAIXA DE PASSAGEM	387,09	100,00%	387,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
05.05	REFLETORES	1.373,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.373,52	0,00%	0,00
05.06	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	248,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	248,09	0,00%	0,00
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
06.01	ENGENHEIRO	9.164,00	25,00%	2.291,00	25,00%	2.291,00	25,00%	2.291,00	25,00%	2.291,00
06.02	ENCARREGADO	6.979,20	25,00%	1.744,80	25,00%	1.744,80	25,00%	1.744,80	25,00%	1.744,80
7	LIMPEZA									
07.01	LIMPEZA FINAL	1.221,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.221,08



INSTITUTO FEDERAL BAIANO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA : REFORMA QUADRA - VALENÇA
ORÇAMENTO : REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL : IFBAIANO – VALENÇA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL	QUINZENA 01		QUINZENA 02		QUINZENA 03		QUINZENA 04	
TOTAL: (com Taxas)		147.418,33		25.683,30		50.858,74		41.885,44		28.990,86
BDI (25,66%):		37.827,54		6.590,33		13.050,35		10.747,80		7.439,05
TOTAL DE OBRA: (com Taxas)		185.245,87		32.273,63		63.909,09		52.633,24		36.429,91
8	EQUIPAMENTOS									
08.01	FUTSAL	2.607,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.607,46
08.02	VOLEI	1.582,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.582,96
08.03	BASQUETE	4.794,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.794,43
TOTAL: (com Taxas)		8.984,85		0,00		0,00		0,00		8.984,85
BDI (11,00%):		988,33		0,00		0,00		0,00		988,33
TOTAL DE EQUIPAMENTOS: (com Taxas)		9.973,18		0,00		0,00		0,00		9.973,18
TOTAL GERAL: (com Taxas)		195.219,06		32.273,63		63.909,09		52.633,24		46.403,09


Thiane Lopes Peixoto
IF Baiano-Reitoria
Arquiteta-CAU A79116-4
SIAPE 2241980