

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Cliente: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano

Empreendimento: Bloco Salas de Aula e Campus Governador Mangabeira - BA

Prazo de execução: 90 dias

Prazo de execução: 90 dias			Valor (R\$)	MESES		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	VALOR (R\$)	3 meses		
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
EDIFICAÇÕES						
1.1	REDE DE HIDRANTES	46,09%	R\$ 222.740,40	40,0%	40,0%	20,0%
				89.096,16	89.096,16	##
1.2	BOMBA DE INCÊNDIO	4,85%	R\$ 23.449,82	0,0%	0,0%	100,0%
				-	-	##
1.3	CASA DE BOMBAS	0,48%	R\$ 2.321,77	0,0%	100,0%	0,0%
				-	2.321,77	-
1.4	RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO	11,28%	R\$ 54.498,13	0,0%	0,0%	100,0%
				-	-	##
1.5	BASE PARA RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO 3.20 x 3,20 m	10,05%	R\$ 48.556,02	50,0%	50,0%	0,0%
				24.278,01	24.278,01	-
1.6	ALARME E DETECÇÃO	9,08%	R\$ 43.886,67	0,0%	60,0%	40,0%
				-	26.332,00	##
1.7	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA	10,02%	R\$ 48.443,85	40,0%	40,0%	20,0%
				19.377,54	19.377,54	9.688,77
1.8	EXTINTOR DE INCÊNDIO	7,02%	R\$ 33.940,66	0,0%	0,0%	100,0%
				-	-	##
1.9	SINALIZAÇÃO	1,12%	R\$ 5.425,65	0,0%	0,0%	100,0%
				-	-	5.425,65
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL		100%	R\$ 483.262,99	132.751,71	161.405,49	189.105,79
DESEMBOLSO ACUMULADO				132.751,71	294.157,20	483.262,99
% MENSAL				27,47%	33,40%	39,13%
% MENSAL ACUMULADA				27,47%	60,87%	100,00%

ENGº HAMILTON DA SILVA COELHO FILHO
CREA 5062758202